

**План
устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
выявленных в ходе проверки отделом надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ярославлю 08.06.2018 года**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Срок выполнения
1.	Декларация пожарной безопасности № 78401380-67-24 от 21.04.2010 не уточнена или не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности (указаны не действующие нормативные документы).	01.05.2019г.	будет устранено к 01.11.2018г.
2.	Двери эвакуационных выходов из коридора 1 этажа непосредственно наружу (центральная лестница) открываются не по направлению выхода из здания.	01.05.2019г.	будет устранено к 01.05.2019г.
3.	Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала в тамбур, ведущий наружу (из помещения №30 в помещение № 31 по техпаспорту) открываются не по направлению выхода из здания.	01.05.2019г.	будет устранено к 01.05.2019г.
4.	Коридоры 1-го и 4-го этажей длиной более 60 метров не разделены перегородками 2-го типа (1 этаж помещение № 14, 4 этаж помещение № 12 по техпаспорту)	01.07.2020г.	будет устранено по мере поступления денежных средств
5.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (передача сигнала осуществляется в ручном режиме).	01.05.2019г.	будет устранено к 07.08.2018г.
6.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака.	01.05.2019г.	будет устранено к 01.05.2019г.
7.	Настенные речевые оповещатели в коридорах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей (по техпаспорту 1 этаж помещение №14, 2 этаж помещение № 12, 3 этаж № 15, 4 этаж помещение № 8) установлены на расстоянии менее 150 мм (вплотную к потолку).	01.05.2019г.	будет устранено к 07.08.2018г.
8.	В кабинете логопеда на 3-м этаже (по техпаспорту помещение № 1), кабинете № 24, в учительской на 2-м этаже (помещения № 14, № 3 по техпаспорту), в кабинете секретаря на 1-м этаже (помещение № 6 по техпаспорту) установлено по 1 пожарному извещателю.	01.05.2019г.	будет устранено к 07.08.2018г.
9.	Стены лестничной клетки (центральная лестница) окрашены краской с показателями класса пожарной опасности выше чем КМ0 (НГ) (по предоставленному сертификату № RU ПБ09.В.00093 Г1,В1,Д1,Т1).	01.05.2019г.	будет устранено к 01.05.2019г.
10.	Стены лестничных клеток (боковые лестницы) окрашены краской с показателями класса пожарной опасности выше чем КМ0 (НГ) (по предоставленному сертификату № RU. ПБ09.В.00093 Г1, В1, Д1, Т1).	01.05.2019г.	будет устранено к 01.05.2019г.

11.	В коридоре 4-го этажа для покрытия пола (помещение № 8 по техпаспорту БТИ) применен материал (ДСП, покрытый масляной краской), без технической документации (сертификат) подтверждающий класс пожарной опасности не выше требуемого по нормам КМ2	01.07.2020г.	будет устранено по мере поступления денежных средств
12.	Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	01.05.2019г.	будет устранено к 01.05.2019г.
13.	Центральная лестничная клетка на 1 этаже здания не имеет дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.07.2020г.	будет устранено по мере поступления денежных средств
14	Двери лестничных клеток на 1,2,3,4 этажах не оборудованы приборами для самозакрывания.	01.05.2019г.	будет устранено к 01.05.2019г.

Директор средней школы № 44

Заместитель директора по АХР



Бабунина С.Ю.

Швецова Н.В.

13.06.2018г.